

社会福祉法人まちむとぅ福祉会 おとほ保育園
平成29年度事業報告書

平成29年度は新園舎建設の年となり当初の予定よりも工期が遅れてしまいましたが無事新園舎「おとほ保育園」が完成し4月1日開園の運びとなりました。

【新園舎完成までの概要】

平成29年4月12日(水)認可外保育施設まつもと幼児学園旧園舎内で入札を行う。

参加者 奥平 成子 大城 裕子 侷エン設計 菊池 勇治様
沖縄市保育幼稚園課 真栄城様 宮平様

入札参加者について

入札業者数 : 7社 (うち市内業者: 7社)
委任状の提出 : 7社

(1) 最低制限価格 (税抜き)	98,333,333円
(2) 予定価格 (税抜き)	109,259,259円
(3) 落札価格 (税抜き)	106,660,000円
(4) 落札業者名	株式会社 仲本工業
(住所)	沖縄市美里6-5-1

平成29年 5月 8日 工事着工 工期 自 平成29年 5月 8日
至 平成29年12月30日

10月13日 型枠業者が不足しているため工事を進めることができないとの報告があり、
第1回目変更を行い、完成を平成30年2月28日となる

19日 社会福祉法人まちむとぅ福祉会 設立

平成30年 2月23日 工事の遅れに伴い、第2回目変更を行い、完成を平成30年3月20日となる。

3月20日 園舎完成
3月23日 鍵の引き渡し
3月26日～ 備品など搬入
3月30日 落成式